

宿州耀泰纸业有限公司年产 9000 吨纸制品项目(阶段性)竣工环境保护验收工作组意见

2026 年 3 月 14 日，依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染影响类》组织了宿州耀泰纸业有限公司年产 9000 吨纸制品项目(阶段性)竣工环境保护验收会。参加会议的有宿州耀泰纸业有限公司(验收报告编制人员)及其聘请的环保专家等单位相关人员共 6 名代表(验收工作组名单附后)。

会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和环评批复要求等项目《建设项目环保设施竣工验收监测报告》进行了技术审查：踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容宿州耀泰纸业有限公司年产 9000 吨纸制品项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区华企云谷淮海工业智造园 A10-101、A10-103 厂房，投资 10000 万元建设宿州耀泰纸业有限公司年产 9000 吨纸制品项目

(二)建设过程及环保审批情况：本项目属新建项目。项目 2025 年 8 月安徽省振环环境评价有限责任公司编制完成《宿州耀泰纸业有限公司年产 9000 吨纸制品项目环境影响报告表》，2025 年 9 月 10 日取得萧县生态环境分局《关于宿州耀泰纸业有限公司年产 9000 吨纸制品项目环境影响报告表审批意见的函》

(萧环建[2025]20 号)；该项目于 2025 年 9 月施工建设，于 2025 年 10 月竣工；

(三) 投资情况项目实际总投资为 1000 万元，实际环保投资为 113 万元。

(四) 验收范围本次验收范围：建设项目主体工程、储运工程、公用工程、环保工程等已建内容。

（五）工程内容变动情况

规模：安装部分生产设备

环评设计：年产餐巾纸 3000 吨、擦手纸 2000 吨、抽纸 4000 吨

实际建设：年产餐巾纸 1200 吨、擦手纸 2000 吨、抽纸 1666 吨

环境保护措施：

环评设计：

废气：印字废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+20m 高排气筒（DA001）排放。

废水：生活污水依托厂区化粪池预处理后排入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂。

固废：一般固废：设置固废暂存间暂存。危险废物：收集后经危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理。

实际建设：

废气：印字废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+20m 高排气筒（DA001）排放。

废水：生活污水依托厂区化粪池预处理后排入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂。

固废：一般固废：设置固废暂存间暂存。危险废物：收集后经危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理（已签委托处理协议）。

依据环办环评函（2020）688 号《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网，排入城镇雨水管网；生活污水

依托厂区化粪池预处理后排入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂。

（二）废气

印字废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+20m 高排气筒（DA001）排放。

（三）噪声

选用低噪声设备、加设减振基础、厂房隔声、距离衰减等措施降低设备噪声。

（四）固体废物

1、一般固体废物

（1）一般工业固体废物：一般工业固体废物暂存间（位于1层生产车间西南角，面积20m²）

（2）生活垃圾：集中收集后交由环卫部门清运处理；

（3）危险废物：废润滑油及油桶、废活性炭、废油墨桶、废印刷版、废胶桶于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置。

四、环境保护设施调试效果

安徽精检分析股份有限公司于2026年01月05日-01月06日，对项目全厂噪声、无组织废气进行了现场采样和测试；2026年01月27日-01月28日，对项目全厂有组织废气现场采样和测试，在验收监测期间。项目生产工况稳定。环保设施运行正常。得出如下结论：

1 有组织废气：竣工验收监测期间项目生产过程产生的非甲烷总烃最大排放浓度、速率均小于标准限值，《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）中表1中相关标准限值

2 无组织废气：竣工验收监测期间，项目非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）中表3中相关标准限值；非甲烷总烃厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界外无组织排放监控浓度限值。

3 噪声验收结论：在竣工验收监测期间，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类。

五、工程建设对环境的影响

建设项目废气、噪声达标排放，固体废物进行了妥善处置满足环境影响报告表及其审批部门审批要求。

六、验收监测结论

验收工作组对项目涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查。经分析和讨论，验收工作组认为项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备。废气、噪声达标排放，生活污水、固体废物进行了妥善处置。验收工作组同意宿州耀泰纸业有限公司年产9000吨纸制品项目(阶段性)项目通过环保验收。

七、后续要求

- 1、安排专人负责环保设施运行、管理、维护。
- 2、项目全部建成后应及时组织验收。

宿州耀泰纸业有限公司

2026年3月14日



